

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Białymstoku  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3  
WZF-II.431.1.2011.KK



P. Karosta - informacje  
P. Kerepowisko A -  
+ PZD  
+ FN  
2011.04.07  
[Signature]

SE.1710.3.2011

Białystok, 6 kwietnia 2011 r.

Pan  
Wiesław Pusz  
Starosta Białostocki

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), zwanej dalej ustawą, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę koordynowaną w zakresie wykonania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki, Etap I” zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 30 marca 2011 roku, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Powiat Białostocki realizując ww. zadanie osiągnął zamierzone efekty rzeczowe założone we wniosku o dofinansowanie poprzez wykonanie:

- odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej;
- robót przygotowawczych;
- robót ziemnych;
- przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami;
- oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową;
- podbudowy;
- nawierzchni z betonu asfaltowego;
- barier energochłonnych;
- krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej;
- chodników z kostki betonowej;
- ustawienia obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm;
- wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej;
- zjazdów gospodarczych i na drogi boczne;

- innych robót (umocnienia i humusowania z obsianiem skarp, oczyszczenia rowów z namułu);
- przestawienia słupa elektroenergetycznego;
- przebudowy urządzeń teletechnicznych;
- wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzaków;
- przełożenia wodociągu.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano drogę o łącznej długości 6,739 km.

Jednostka zrealizowała zadanie zgodnie z postanowieniami umowy nr 1A/2010 z dnia 2 marca 2010 roku, na podstawie której Wojewoda Podlaski przekazał dotację z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Przekazana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli ustalono również, iż jednostka, wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, nie prowadzi książek drogi dla odcinków dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania.

Mając na uwadze powyższe, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości, tj. założenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku, książek drogi dla odcinków dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości lub przyczynach niepodjęcia stosownych działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

  
Urszula Marta Czarnecka  
Dyrektor Wydziału  
Zarządzania Funduszami Europejskimi